

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 28年12月16日

| | | | |
|-------|--|------|-----|
| 計画の名称 | 藤沢市安全・安心の公園づくり | | |
| 計画の期間 | 平成23年度 ～ 平成27年度 (5年間) | 交付対象 | 藤沢市 |
| 計画の目標 | ・本市の都市公園は、平成22年度末で290箇所あり、その内4割を超える都市公園が開設後30年以上経過しており、20年以上経過したものを含めると5割を超えている状況で、平成22年度に行った遊具点検において、29公園31施設が重大な事故に繋がる恐れのあるものとして劣化度Dと判定され、その他高木の根による凸凹園路や木々の密度が高いことから死角となる箇所があり、安全で安心できるの利用環境を確保することが急務であることから、公園施設長寿命化計画を策定することによって設置後年数を経過している公園施設、遊具等での事故を未然に防ぎ、利用実態に合わせた施設への改築・更新やバリアフリー化を行いな がら、誰もが安全で安心に利用することができる公園施設に再整備することを目標とする。 | | |

| | | | |
|-----------------|---|--|--|
| 計画の成果目標 (定量的指標) | ・市立都市公園内の園路・広場、便所におけるバリアフリー化達成率の向上 ・老朽化した公園施設の改修数増加を図る。 ・公園施設長寿命化計画策定公園数の推進をする。 | | |
|-----------------|---|--|--|

| | | | | |
|--|---|---|-------|----|
| 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値 (H23当初) 中間目標値 (H24末) 最終目標値 (H27末) | | | 備考 |
| バリアフリー化率の向上 (バリアフリー化率向上: 園路広場のバリアフリー化済公園数/園路広場のある公園数) + (駐車場のバリアフリー化済公園数/駐車場のある都市公園数) + (便所のバリアフリー化済公園数/便所のある都市公園数) } / 3 × 100 | 54.0% | - | 58.4% | |
| 改築・更新した公園施設増加数 | - | - | 41施設 | |
| 公園施設長寿命化計画策定した公園数 | 30公園 | - | 80公園 | |
| 全体事業費 (上段: 計画 下段: 実績) 合計 (A+B+C) 192百万円 176百万円 A B C | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C) | | | 0 |

| 事後評価 | |
|-------------|-----------------------|
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| 策定主体にて評価を実施 | 平成28年12月 |
| | 公表の方法 |
| | 藤沢市都市整備部公園課のWEBページに掲載 |

1. 交付対象事業の進捗状況

| 交付対象事業 (上段: 計画 下段: 実績) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------------------------|-------------------|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-------------|----|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 道路種別 | 省略工種 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間 (年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 |
| | | | | | | | | | | | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | | |
| 1-A-1 | 公園 | 一般 | 藤沢市 | 直接 | 藤沢市 | | | 藤沢市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 | 施設更新・バリアフリー化等 7施設 | 藤沢市 | | | | | | 120 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 116 | |
| 1-A-2 | 公園 | 一般 | 藤沢市 | 直接 | 藤沢市 | | | 藤沢市都市公園施設長寿命化計画策定調査 | 計画策定80箇所 | 藤沢市 | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 1-A-3 | 公園 | 一般 | 藤沢市 | 直接 | 藤沢市 | | | 藤沢市公園施設長寿命化対策支援事業 | 遊戯施設改築・更新 24基 | 藤沢市 | | | | | | 62 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | 192 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 176 | | | | | |

| B 関連社会資本整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|-----|------|----------|---------------|------|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-------------|----|--|--|--|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 省略工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 港湾・地区名 | 事業実施期間 (年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | | | |
| | | | | | | | | | | | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | | | | |

| | | |
|----|----------------------|----|
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | 備考 |
|----|----------------------|----|

| C 効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|-----|------|----------|------|------|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-------------|----|--|--|--|
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 省略工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 | 港湾・地区名 | 事業実施期間 (年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | | | |
| | | | | | | | | | | | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | | | | |

| | | |
|----|----------------------|----|
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | 備考 |
|----|----------------------|----|

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

| | | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | ・円行公園や鳥森公園の園路等のバリアフリー化工事を行った結果、市内都市公園内の園路・広場、便所におけるバリアフリー化率が高まり、安全で安心に利用できる公園が増加した。 ・市内公園にあるトイレや遊具を改修した結果、安全・安心に利用できる施設が増加した。 ・新たに50か所の公園の施設について長寿命化計画を策定した結果、公園施設の改築・更新等を計画的に行うことができるようになった。 | | |
|-----------------------------|---|--|--|

| II 定量的指標の達成状況 | バリアフリー化率の向上 | 最終目標値 | 58.4% | 目標値と実績値に差が出た要因 |
|---------------|-------------------|-------|-------|----------------|
| | | 最終実績値 | 58.4% | |
| | 改築・更新した公園施設増加数 | 最終目標値 | 41施設 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| | | 最終実績値 | 41施設 | |
| | 公園施設長寿命化計画策定した公園数 | 最終目標値 | 80公園 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| | | 最終実績値 | 80公園 | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述) | |
|---------------------------------------|--|

3. 特記事項 (今後の方針等)

| |
|---|
| ・公園施設長寿命化計画を策定した公園については、計画的に施設の改築・更新等を進める。 ・公園施設長寿命化計画を策定していない公園については、公園施設の効果的・効率的な更新等を図るため、計画の策定を進める。 |
|---|

(参考図面) 市街地整備

| | | | |
|-------|-----------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 1 藤沢市安全・安心の公園づくり | 交付対象 | 藤沢市 |
| 計画の期間 | 平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間) | | |

1-A-1 藤沢市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
(☆印5箇所 7施設)
(☆印5箇所 7施設)


1-A-1内訳

| 公園名 | 施設 |
|--------|--------|
| 大庭城址公園 | 遊具 |
| 舟地藏公園 | 遊具 |
| 柄沢公園 | 遊具 トイレ |
| 烏森公園 | 園路 トイレ |
| 村岡城址公園 | 遊具 |
| 5箇所 | 7施設 |

1-A-3 藤沢市公園施設長寿命化対策支援事業
(△印16箇所 24基)
(△印16箇所 24基)

1-A-3内訳

| 公園名 | 施設 |
|--------|------|
| 花ノ木公園 | 遊具 1 |
| 片瀬山東公園 | 遊具 1 |
| 柏木公園 | 遊具 1 |
| 柏山公園 | 遊具 1 |
| 大道東公園 | 遊具 1 |
| 烏森公園 | 遊具 8 |
| 若尾山公園 | 遊具 1 |
| 西方公園 | 遊具 1 |
| 引地川緑地 | 遊具 1 |
| 天岳院下公園 | 遊具 1 |
| 翠ヶ丘公園 | 遊具 1 |
| 小糸台公園 | 遊具 1 |
| 秋葉台公園 | 遊具 1 |
| 台谷公園 | 遊具 1 |
| 桜小路公園 | 遊具 2 |
| 遠藤公園 | 遊具 1 |
| 16箇所 | 24基 |



藤沢都市公園総括図

1-A-2 藤沢市都市公園施設長寿命化計画策定調査
(50公園)
(50公園)

1-A-2内訳

| 公園名 | 公園名 |
|------------|------------|
| 1 伊勢山緑地 | 26 茅山公園 |
| 2 柏山公園 | 27 山錦公園 |
| 3 大道東公園 | 28 山田公園 |
| 4 鶴沼海浜公園 | 29 羽鳥公園 |
| 5 御幣公園 | 30 さいかち西公園 |
| 6 花ノ木公園 | 31 円行下原公園 |
| 7 御所ヶ谷公園 | 32 下土棚公園 |
| 8 西方公園 | 33 外原公園 |
| 9 御所ヶ谷緑地 | 34 柏木公園 |
| 10 片瀬山東公園 | 35 久根下公園 |
| 11 土打公園 | 36 南高根公園 |
| 12 小塚公園 | 37 裏門公園 |
| 13 片瀬山公園 | 38 南蛙池公園 |
| 14 境川緑地 | 39 第二下土棚公園 |
| 15 台谷公園 | 40 北藤が谷公園 |
| 16 桜小路公園 | 41 南ノ山公園 |
| 17 大庭丸山公園 | 42 第二花立公園 |
| 18 六会駅前公園 | 43 太平台公園 |
| 19 駒形公園 | 44 花沢公園 |
| 20 大鋸丸山公園 | 45 後山公園 |
| 21 東山田公園 | 46 上谷戸公園 |
| 22 下諏訪公園 | 47 観音上公園 |
| 23 善行北唐池公園 | 48 下ノ根第二公園 |
| 24 唐池公園 | 49 鍛冶山公園 |
| 25 桐谷公園 | 50 石名坂第三公園 |
| 計 | 50公園 |